



Isola del Giglio: Concordia, proseguono speditamente i lavori di installazione dei cassoni

Isola del Giglio, 5 giugno 2014 - Proseguono speditamente i lavori di installazione dei cassoni di rigalleggiamento. Con il completamento dell'installazione del cassone S 18 (ex S13 che era dovuto rientrare a Genova per riparazioni) sono ora 9 i cassoni installati sul totale di 19 mancanti in vista del rigalleggiamento (15 sul lato di dritta, 4 sul lato sinistro per raggiungere il totale di 30 necessari).

I tecnici di Titan Micoperi hanno pianificato per i prossimi giorni di proseguire con il cassone S14 sempre sul lato di dritta, non appena avranno ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte dell'Osservatorio.

Attualmente il cronoprogramma prevede l'obiettivo del rigalleggiamento e quindi della rimozione del relitto entro la fine di luglio, previa autorizzazione da parte delle autorità competenti.